

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO BLOCO CIÊNCIAS DA SAÚDE

Obra: Execução do Bloco Ciências da Saúde  
 LOCAL: Avenida Getúlio Vargas Nº 1200 - Assis - SP

Item	Descrição dos Serviços	Peso %	Total R\$	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	44.396,65	100,00%	44.396,65						
2	MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,03%	1.180,61	50,00%	590,31	50,00%	590,31				
3	INFRAESTRUTURA	6,71%	307.751,59	80,00%	246.201,27	20,00%	61.550,32				
4	ESTRUTURA PRE MOLDADA	11,45%	525.443,50				157.633,05	70,00%	367.810,45		
5	ESCADA PRE MOLDADA	0,56%	25.669,00					100,00%	25.669,00		
6	LAJA PRE MOLDADA	12,40%	568.953,00					30,00%	170.685,90	70,00%	398.267,10
7	VEDAÇÃO	2,78%	127.565,99					33,33%	42.522,00	33,33%	42.522,00
8	COBERTURA	12,17%	558.625,38							30,00%	167.587,61
9	TUBOS PVC DESCIDA ÁGUA PLUVIAL	0,39%	17.844,43							100,00%	17.844,43
10	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,69%	31.579,39							50,00%	15.789,70
11	ESQUADRIAS	5,87%	269.624,76								
12	GESSO	13,47%	618.286,60								
13	REVESTIMENTOS	13,54%	621.449,59							15,00%	93.217,44
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2,42%	111.045,67					15,00%	16.656,85		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E LÓGICA	6,13%	281.288,21					15,00%	42.193,23		
16	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1,25%	57.564,24								
17	SPDA	0,75%	34.247,98								
18	PINTURA	6,46%	296.328,78								
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,84%	38.750,25								
20	PORTICO FACHADA	0,81%	37.238,59								
21	SERVIÇOS FINAIS	0,32%	14.862,79								
	<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.589.697,00</b>		<b>6,34%</b> <b>291.188,23</b>		<b>4,79%</b> <b>219.773,67</b>		<b>14,50%</b> <b>665.537,43</b>		<b>20,51%</b> <b>941.323,81</b>
	<b>ACUMULADO</b>				<b>291.188,23</b>		<b>510.961,90</b>		<b>1.176.499,33</b>		<b>2.117.823,14</b>

Obra: Execução do Bloco Ciências da Saúde  
 LOCAL: Avenida Getulio Vargas Nº 1200 - Assis - SP

Item	Descrição dos Serviços	Peso	Total	5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,97%	44.396,65								
2	MOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	0,03%	1.180,61								
3	INFRAESTRUTURA	6,71%	307.751,59								
4	ESTRUTURA PRE MOLDADA	11,45%	525.443,50								
5	ESCADA PRE MOLDADA	0,56%	25.669,00								
6	LAJA PRE MOLDADA	12,40%	568.953,00								
7	VEDAÇÃO	2,78%	127.565,99	33,33%	42.522,00						
8	COBERTURA	12,17%	558.625,38	70,00%	391.037,77						
9	TUBOS PVC DESCIDA AGUA PLUVIAL	0,39%	17.844,43								
10	VERGAS E CONTRAVERGAS	0,69%	31.579,39	50,00%	15.789,70						
11	ESQUADRIAS	5,87%	269.624,76			50,00%	134.812,38	50,00%	134.812,38		
12	GESSO	13,47%	618.286,60	33,33%	206.095,53	33,33%	206.095,53				
13	REVESTIMENTOS	13,54%	621.449,59	15,00%	93.217,44	40,00%	248.579,84	20,00%	124.289,92	10,00%	62.144,96
14	INSTALACOES HIDRAULICAS	2,42%	111.045,67			25,00%	27.761,42	30,00%	33.313,70	30,00%	33.313,70
15	INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E LOGICA	6,13%	281.288,21			25,00%	70.322,05	30,00%	84.386,46	30,00%	84.386,46
16	SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	1,25%	57.564,24					50,00%	28.782,12	50,00%	28.782,12
17	SPDA	0,75%	34.247,98			30,00%	10.274,39			70,00%	23.973,59
18	PINTURA	6,46%	296.328,78			33,33%	98.776,26	33,33%	98.776,26	33,33%	98.776,26
19	SERVICOS COMPLEMENTARTES	0,84%	38.750,25					50,00%	19.375,13	50,00%	19.375,13
20	PORTICO FACHADA	0,81%	37.238,59							100,00%	37.238,59
21	SERVICOS FINAIS	0,32%	14.862,79							100,00%	14.862,79
	<b>TOTAIS</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.589.697,00</b>		<b>16,31%</b> <b>748.662,43</b>		<b>17,36%</b> <b>796.621,87</b>		<b>11,41%</b> <b>523.735,97</b>		<b>8,78%</b> <b>402.853,59</b>
	<b>ACUMULADO</b>				<b>2.866.485,57</b>		<b>3.663.107,44</b>		<b>4.186.843,41</b>		<b>4.589.697,00</b>